

DADOS GERAIS DO CONTRATO						
Contrato: 0015/2024-PMES			Ordem de Serviço: 0018/2024			
Objeto Contratual: CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.						
Valor do Contrato : R\$ 1.201.984,79		Total de Aditivos : R\$ 0,00		(0,00 %)	Total (Contrato + Aditivos) : R\$ 1.201.984,79	
Prazo de Execução:450 dias		Data Início :03/06/2024			Data Término :27/08/2025	
Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA				CNPJ : 21.895.435/0001-11		
ESTA MEDIÇÃO						
Medição : 15 -		Período : 01/08/2025 - 27/08/2025		Fechamento da Medição: 25/02/2026		Dt.Vencimento: 27/03/2026
Plan.	Objeto da Planilha	Dt.Base	Índice de Reajuste	Valor Básico	Valor Reajuste	Total
1	IMPLANTAÇÃO	2/2023	INCC - COLUNA 35 - EDIFICAÇÕES	113.796,88	12.584,46	126.381,34
2	EDIFICAÇÃO	2/2023	INCC - COLUNA 35 - EDIFICAÇÕES	170.907,48	18.900,15	189.807,63
Subtotais :				284.704,36	31.484,61	316.188,97
Desconto Financeiro:						0,04
Total:						316.188,93
VITORIA/ES, 6 de Dezembro de 2025						

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES											
0101	LIMPEZA DO TERRENO											
010101	Raspagem e limpeza do terreno (mecânica)	etap	1	1	1	0	0	1.274,88	1.274,88	1.274,88	0,00	0,00
0102	LOCAÇÃO											
010201	Equipe topográfica	etap	1	1	1	0	0	2.234,19	2.234,19	2.234,19	0,00	0,00
Total do Item: 01											0,00	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS											
0201	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS											
020101	Placa de obra	etap	1	1	0,5	0,5	0	3.031,37	3.031,37	1.515,68	1.515,69	0,00
020102	Tapume	etap	1	1	1	0	0	22.053,87	22.053,87	22.053,87	0,00	0,00
0202	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18											
020201	Mobilização e Instalação - 80%	etap	1	1	1	0	0	56.163,32	56.163,32	56.163,32	0,00	0,00
020202	Desmobilização 20%	etap	1	1	0	1	0	16.040,83	16.040,83	0,00	16.040,83	0,00
Total do Item: 02											17.556,52	
03	MOVIMENTO DE TERRA											
0301	ESCAVAÇÕES											
030101	Escavação manual	eta	1	1	1	0	0	2.155,79	2.155,79	2.155,79	0,00	0,00
0302	REATERRO E COMPACTAÇÃO											
030201	Reaterro apiloado	etap	1	1	1	0	0	2.043,97	2.043,97	2.043,97	0,00	0,00
0303	TRANSPORTES											
030301	Remoção de entulho decorrente da execução de obras	eta	1	1	1	0	0	8.036,57	8.036,57	8.036,57	0,00	0,00
Total do Item: 03											0,00	
04	ESTRUTURAS											
0401	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)											
040101	Infra -Estrutura - 50%	eta	1	1	1	0	0	10.382,17	10.382,17	10.382,17	0,00	0,00
040102	Infra- Estrutura - 50%	eta	1	1	1	0	0	10.382,17	10.382,17	10.382,17	0,00	0,00
Total do Item: 04											0,00	
05	PISOS INTERNOS E EXTERNOS											

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
0501	REGULARIZAÇÃO DE BASE, CONTRAPISOS E LASTROS											
050101	Contrapiso	eta	1	1	0	1	0	2.114,22	2.114,22	0,00	2.114,22	0,00
050102	Regularização de base - implantação	eta	1	1	0	1	0	3.443,36	3.443,36	0,00	3.443,36	0,00
050103	Lastro	eta	1	1	0	1	0	10.372,68	10.372,68	0,00	10.372,68	0,00
0502	ACABAMENTOS											
050201	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE											
0502010	Piso granilite sobre calçada e torno da edificação - 50%	etap	1	1	1	0	0	13.082,09	13.082,09	13.082,09	0,00	0,00
0502010	Piso granilite sobre calçada e torno da edificação - 50%	etap	1	1	0	1	0	13.082,09	13.082,09	0,00	13.082,09	0,00
050202	TABEIRA VERTICAL EM GRANITO BRANCO ARABESCO H=12CM E ESP.=3CM											
0502020	Tabeira	etap	1	1	1	0	0	14.143,02	14.143,02	14.143,02	0,00	0,00
050203	PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO APICOADO 80X80											
0502030	Piso em granito branco arabesco apicoado	etap	1	1	0	1	0	6.369,94	6.369,94	0,00	6.369,94	0,00
050204	CALÇADA EM PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO CAMURÇADO											
0502040	Piso de cimentado camurçado	etap	1	1	0	1	0	2.989,09	2.989,09	0,00	2.989,09	0,00
050205	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM LONA, TELA SOLDADA E BASE REGULADORA											
0502050	Piso em concreto	etap	1	1	0	1	0	4.258,12	4.258,12	0,00	4.258,12	0,00
050206	EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS TIPO PVI-S ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA											
0502060	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%	etap	1	1	1	0	0	17.998,01	17.998,01	17.998,01	0,00	0,00
0502060	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%	etap	1	1	1	0	0	17.998,01	17.998,01	17.998,01	0,00	0,00
0502060	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%	etap	1	1	1	0	0	17.998,01	17.998,01	17.998,01	0,00	0,00
0502060	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%	etap	1	1	1	0	0	17.998,01	17.998,01	17.998,01	0,00	0,00
050207	ASSENTAMENTO DE PISO PODITÁTEL DE ALERTA LADRILHO HIDRÁULICO VERMELHO, 20X20CM											
0502070	Piso podotátil	etap	1	1	0	1	0	2.210,63	2.210,63	0,00	2.210,63	0,00
Total do Item: 05											44.840,13	
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUÇOES LTDA

PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
0601	ENTRADA DE ÁGUA											
060101	Padrão entrada d'água	eta	1	1	0	1	0	768,32	768,32	0,00	768,32	0,00
0602	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO E CAIXAS											
060201	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 22mm até 200mm - 50%	etap	1	1	1	0	0	9.817,16	9.817,16	9.817,16	0,00	0,00
060202	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 22mm até 200mm - 50%	eta	1	1	1	0	0	9.817,16	9.817,16	9.817,16	0,00	0,00
0603	LIGAÇÃO PARA TORNEIRAS DE JARDIM											
060301	Torneira de jardim	etap	1	1	1	0	0	1.725,58	1.725,58	1.725,58	0,00	0,00
0604	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA											
060401	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%	etap	1	1	1	0	0	6.696,93	6.696,93	6.696,93	0,00	0,00
060402	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%	etap	1	1	1	0	0	6.696,93	6.696,93	6.696,93	0,00	0,00
060403	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%	etap	1	1	1	0	0	6.696,93	6.696,93	6.696,93	0,00	0,00
060404	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%	etap	1	1	0	1	0	6.696,93	6.696,93	0,00	6.696,93	0,00
Total do Item: 06											7.465,25	
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
0701	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA											
070101	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V	etap	1	1	0	1	0	3.995,70	3.995,70	0,00	3.995,70	0,00
0702	CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CAIXAS DE EMBUTIR											
070201	CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE EMBUTIR											
0702010	Caixas de passagem e caixas e embutir	eta	1	1	1	0	0	2.988,95	2.988,95	2.988,95	0,00	0,00
0703	ELETRODUTOS E CONEXÕES											
070301	Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros - 50%	eta	1	1	1	0	0	7.762,45	7.762,45	7.762,45	0,00	0,00
070302	Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros - 50%	eta	1	1	1	0	0	7.762,45	7.762,45	7.762,45	0,00	0,00
0704	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS											
070401	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	etap	1	1	1	0	0	2.246,68	2.246,68	2.246,68	0,00	0,00

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUÇOES LTDA

PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
0705	CHAVES E DISJUNTORES											
070501	Mini-disjuntor e disjuntor	etap	1	1	1	0	0	1.844,43	1.844,43	1.844,43	0,00	0,00
0706	FIOS E CABOS											
070601	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV - 50%	eta	1	1	1	0	0	7.658,43	7.658,43	7.658,43	0,00	0,00
070602	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV - 50%	eta	1	1	1	0	0	7.658,43	7.658,43	7.658,43	0,00	0,00
0707	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO											
070701	Abertura e fechamento de rasgo em solo, com dimensões de 0,20m x 0,50 m	eta	1	1	1	0	0	3.411,09	3.411,09	3.411,09	0,00	0,00
Total do Item: 07											3.995,70	
08	OUTRAS INSTALAÇÕES											
0801	INSTALAÇÃO DE TELEFONE											
080101	Cabos telefônicos e caixas	etap	1	1	1	0	0	1.945,01	1.945,01	1.945,01	0,00	0,00
Total do Item: 08											0,00	
09	APARELHOS ELÉTRICOS											
0901	LUMINÁRIAS											
090101	Luminárias, refletores e projetores	etap	1	1	0	1	0	9.036,28	9.036,28	0,00	9.036,28	0,00
0902	POSTES											
090201	Poste reto simples 01 ou duas pétalas	etap	1	1	1	0	0	22.197,05	22.197,05	22.197,05	0,00	0,00
Total do Item: 09											9.036,28	
10	PINTURA											
1001	SOBRE PISOS											
100101	Pintura de faixas de demarcação de estacionamento de vagas de garagem, caracteres de acessibilidade e faixa lateral, e faixa zebra para acesso de deficiente	etap	1	1	0	1	0	10.567,41	10.567,41	0,00	10.567,41	0,00
Total do Item: 10											10.567,41	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS											
1101	MURETA PARA GRADIL											
110101	Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas - 50%	etap	1	1	1	0	0	10.012,54	10.012,54	10.012,54	0,00	0,00

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUÇOES LTDA

PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
110102	Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas - 50%	etap	1	1	1	0	0	10.012,54	10.012,54	10.012,54	0,00	0,00
1102	PAVIMENTAÇÃO											
110201	Meio-fio de concreto pré-moldado	etap	1	1	1	0	0	4.819,44	4.819,44	4.819,44	0,00	0,00
1103	PAISAGISMO											
110301	Fornecimento e plantio de grama esmeralda	etap	1	1	1	0	0	7.456,39	7.456,39	7.456,39	0,00	0,00
1104	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA											
110401	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	etap	1	1	0	1	0	1.337,91	1.337,91	0,00	1.337,91	0,00
1105	DIVERSOS EXTERNOS											
110501	Tubo para contenção de veículos e bicicletário	etap	1	1	1	0	0	9.845,14	9.845,14	9.845,14	0,00	0,00
110502	Mastro para bandeira	etap	1	1	0	1	0	7.369,84	7.369,84	0,00	7.369,84	0,00
110503	Fabricação e instalação de guarda-corpo 2", e corrimão duplo para acesso de escada	etap	1	1	1	0	0	2.415,14	2.415,14	2.415,14	0,00	0,00
110504	Fabricação e instalação de guarda-corpo 2", e corrimão duplo para acesso de rampa	etap	1	1	1	0	0	20.583,22	20.583,22	20.583,22	0,00	0,00
1106	PORTÕES NYLOFOR											
110601	Portão de abrir em Nylofor	etap	1	1	0	1	0	2.079,83	2.079,83	0,00	2.079,83	0,00
110602	Portão de correr em Nylofor	etap	1	1	0	1	0	9.548,01	9.548,01	0,00	9.548,01	0,00
1107	GRADIL NYLOFOR											
110701	Gradil em Nylofor - 25%	etap	1	1	1	0	0	18.518,97	18.518,97	18.518,97	0,00	0,00
110702	Gradil em Nylofor - 25%	etap	1	1	1	0	0	18.518,97	18.518,97	18.518,97	0,00	0,00
110703	Gradil em Nylofor - 25%	etap	1	1	1	0	0	18.518,97	18.518,97	18.518,97	0,00	0,00
110704	Gradil em Nylofor - 25%	etap	1	1	1	0	0	18.518,97	18.518,97	18.518,97	0,00	0,00
Total do Item: 11											20.335,59	

Total Med. desta Plan. até a Medição anterior: 461.605,71	Total Med. desta Plan.: 575.402,59	Total Med. desta Plan. nesta Medição: 113.796,88
---	------------------------------------	--

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES											
0101	LOCAÇÃO											
010101	Locação de obra com gabarito de madeira	etap	1	1	1	0	0	1.345,12	1.345,12	1.345,12	0,00	0,00
Total do Item: 01											0,00	
02	MOVIMENTO DE TERRA											
0201	ESCAVAÇÕES											
020101	Escavação	etap	1	1	1	0	0	4.567,95	4.567,95	4.567,95	0,00	0,00
0202	REATERRO E COMPACTAÇÃO											
020201	Reaterro	etap	1	1	1	0	0	4.087,32	4.087,32	4.087,32	0,00	0,00
0203	TRANSPORTES											
020301	Remoção de entulho decorrente da execução de obras	etap	1	1	0	1	0	1.391,35	1.391,35	0,00	1.391,35	0,00
Total do Item: 02											1.391,35	
03	ESTRUTURAS											
0301	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)											
030101	Infra-Estrutura - 50%	eta	1	1	1	0	0	27.802,33	27.802,33	27.802,33	0,00	0,00
030102	Infra-Estrutura - 50%	etap	1	1	1	0	0	27.802,33	27.802,33	27.802,33	0,00	0,00
0302	SUPER-ESTRUTURA											
030201	Super-Estrutura - 40% térreo	etap	1	1	1	0	0	29.229,01	29.229,01	29.229,01	0,00	0,00
030202	Super-Estrutura - 40% térreo	etap	1	1	1	0	0	29.229,01	29.229,01	29.229,01	0,00	0,00
030203	Super-Estrutura - 20% cobertura	etap	1	1	1	0	0	15.114,51	15.114,51	15.114,51	0,00	0,00
Total do Item: 03											0,00	
04	PAREDES E PAINÉIS											
0401	VERGAS/CONTRAVERGA											
040101	Verga/contraverga	etap	1	1	1	0	0	806,69	806,69	806,69	0,00	0,00
0402	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA											
040201	Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo)	etap	1	1	1	0	0	8.558,43	8.558,43	8.558,43	0,00	0,00
040202	Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo)	etap	1	1	1	0	0	8.558,43	8.558,43	8.558,43	0,00	0,00
040203	Alvenaria de blocos cerâmicos - 20% (ático)	etap	1	1	1	0	0	4.279,23	4.279,23	4.279,23	0,00	0,00

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
Total do Item: 04												0,00
05	ESQUADRIAS DE MADEIRA											
0501	MARCOS E ALIZARES											
050101	Marco de madeira de lei - 50%	etap	1	1	1	0	0	2.579,07	2.579,07	2.579,07	0,00	0,00
050102	Marco de madeira de lei - 50%	etap	1	1	1	0	0	2.579,07	2.579,07	2.579,07	0,00	0,00
0502	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO											
050201	Porta em madeira de lei - 50%	etap	1	1	1	0	0	5.379,10	5.379,10	5.379,10	0,00	0,00
050202	Porta em madeira de lei - 50%	etap	1	1	1	0	0	5.379,10	5.379,10	5.379,10	0,00	0,00
Total do Item: 05												0,00
06	ESQUADRIAS METÁLICAS											
0601	GRADES E PORTÕES											
060101	Grade de ferro em barra chata 1"x3/16"	etap	1	1	1	0	0	4.564,46	4.564,46	4.564,46	0,00	0,00
060102	Portão de ferro de abrir em barra chata 1"x3/4"x5/16" e vergalhão de 1"	etap	1	1	0	1	0	970,10	970,10	0,00	970,10	0,00
0602	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)											
060201	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	etap	1	1	0	1	0	1.007,99	1.007,99	0,00	1.007,99	0,00
060202	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	etap	1	1	0	1	0	1.519,22	1.519,22	0,00	1.519,22	0,00
060203	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	etap	1	1	0	1	0	404,37	404,37	0,00	404,37	0,00
Total do Item: 06												3.901,68
07	VIDROS											
0701	VIDROS PARA ESQUADRIAS											
070101	Vidro para esquadrias	etap	1	1	0	1	0	1.131,27	1.131,27	0,00	1.131,27	0,00
0702	PELE DE VIDRO TIPO "STRUCTURAL GLAZING"											
070201	Pele de vidro 01	etap	1	1	0	1	0	27.255,74	27.255,74	0,00	27.255,74	0,00

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
070202	Pele de vidro 02	etap	1	1	0	1	0	12.751,70	12.751,70	0,00	12.751,70	0,00
070203	Pele de vidro 03	etap	1	1	0	1	0	18.579,06	18.579,06	0,00	18.579,06	0,00
0703	VISOR EM VIDRO											
070301	Visor em vidro plano e transparente	etap	1	1	0	1	0	880,15	880,15	0,00	880,15	0,00
0704	PORTA DE VIDRO											
070401	Porta de correr/fixa para box em vidro	etap	1	1	0	1	0	2.055,84	2.055,84	0,00	2.055,84	0,00
0705	ESPELHOS NA COR PRATA, BISOTE 2CM, FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS											
070501	Espelhos	etap	1	1	0	1	0	974,15	974,15	0,00	974,15	0,00
Total do Item: 07											63.627,91	
08	COBERTURA											
0801	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA E FIBROCIMENTO, COM PONTALETES, CAIBROS E TRATAMENTO DE CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS											
080101	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju	etap	1	1	1	0	0	13.586,66	13.586,66	13.586,66	0,00	0,00
0802	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO											
080201	Telhas fibrocimento	etap	1	1	1	0	0	7.971,70	7.971,70	7.971,70	0,00	0,00
0803	RUFOS E CALHAS											
080301	Chapim e rufo	etap	1	1	1	0	0	14.026,36	14.026,36	14.026,36	0,00	0,00
080302	Calha	etap	1	1	1	0	0	13.690,12	13.690,12	13.690,12	0,00	0,00
Total do Item: 08											0,00	
09	TETOS E FORROS											
0901	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA											
090101	Chapisco e Reboco	eta	1	1	0	1	0	314,86	314,86	0,00	314,86	0,00
0902	REBAIXAMENTOS											
090201	Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50%	etap	1	1	1	0	0	4.554,11	4.554,11	4.554,11	0,00	0,00
090202	Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50%	etap	1	1	1	0	0	4.554,11	4.554,11	4.554,11	0,00	0,00
Total do Item: 09											314,86	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
Boletim de Medição (Todos os Itens)

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS											
1001	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA											
100101	Chapisco	etap	1	1	1	0	0	4.359,26	4.359,26	4.359,26	0,00	0,00
100102	Emboço	etap	1	1	1	0	0	8.811,98	8.811,98	8.811,98	0,00	0,00
100103	Reboco	etap	1	1	1	0	0	17.855,73	17.855,73	17.855,73	0,00	0,00
1002	ACABAMENTOS											
100201	PASTILHA CERÂMICA 5X5CM, COR AZUL MARINHO, REF.: ATLAS, JATOBÁ OU EQUIV., ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO											
1002010	Pastilha cerâmica 5x5 cm	etap	1	1	0	1	0	32.193,91	32.193,91	0,00	32.193,91	0,00
100202	PASTILHA 2,5X2,5CM COR MISCELÂNEA, REF.: JD8442, JATOBÁ OU SIMILAR, REJUNTE 3MM COR PALHA											
1002020	Pastilha 2,5 x 2,5 cm	etap	1	1	0	1	0	2.689,01	2.689,01	0,00	2.689,01	0,00
100203	CERÂMICA 37X37CM, QUASAR MARE PASTILHADA, LINHA SUPREMA, REF.: 3779, UNIGRÊS, INCEPA OU SIMILAR											
1002030	Cerâmica 37 x 37cm	etap	1	1	0	1	0	590,45	590,45	0,00	590,45	0,00
100204	CERÂMICAS COR BEGE CLARO REF.: SEDA OM 5014, REJUNTE 3MM E CERÂMICA RETIFICADA 30X60CM, REF.: OVIEDO PUROBRANCO											
1002040	Cerâmica 30 x 60 cm	etap	1	1	1	0	0	6.606,95	6.606,95	6.606,95	0,00	0,00
1002040	Cerâmica 10x10cm	etap	1	1	1	0	0	8.498,25	8.498,25	8.498,25	0,00	0,00
100205	FILETES EM GRANITO BRANCO ARABESCO E GOIVETES 3X1CM SOBRE ALVENARIA											
1002050	Filete em granito branco arabesco (h=7cm)	etap	1	1	1	0	0	1.869,76	1.869,76	1.869,76	0,00	0,00
100206	CERÂMICA 60X60CM, COR CEMENTO GRIGIO, REJUNTE 2CM, LINHA JUNTAPLUS, COR PLATINA, REF.: BIANCOGRÊS OU SIMILAR											
1002060	Revestimento cerâmico 60 x 60cm	etap	1	1	1	0	0	611,79	611,79	611,79	0,00	0,00
100207	TEXTURA ACRÍLICA TIPO SABBIAATO, REF.: 878, NA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA TERRACOR, SUVINIL OU SIMILAR											

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUÇOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
1002070	Revestimento de textura acrílica tipo Sabbiato	etap	1	1	0	1	0	1.940,44	1.940,44	0,00	1.940,44	0,00
100208	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM COR PRATA ESP.: 4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA											
1002080	Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio composto (ACM)	etap	1	1	1	0	0	3.172,56	3.172,56	3.172,56	0,00	0,00
100209	GOIVETE NAD DIMENSÕES 3X1CM, SOBRE ALVENARIA REVESTIDA DE CHAPISCO E REBOCO PAULISTA											
1002090	Goivete	etap	1	1	0	1	0	169,06	169,06	0,00	169,06	0,00
Total do Item: 10											37.582,87	
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS											
1101	REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICOS E GRANITO											
110101	Regularização de base	etap	1	1	1	0	0	1.580,22	1.580,22	1.580,22	0,00	0,00
1102	ACABAMENTOS											
110201	PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO 80X80X3CM, ARGAMASSA COLANTE PARA GRANITO, REJUNTE 2MM											
1102010	Piso em granito branco arabesco, medindo (80x80x03)cm	etap	1	1	1	0	0	29.705,04	29.705,04	29.705,04	0,00	0,00
110202	PISO EM CERÂMICA BARRO BRANCO, PEI-4, 45X45CM, NA COR BEGE, REF.: MÁRMORE CREMA, REJUNTE 5MM JUNTA PLUS NA COR PALHA											
1102020	Piso em cerâmica barro branco, PEI-4, tamanho (45 x 45) cm	etap	1	1	1	0	0	1.273,23	1.273,23	1.273,23	0,00	0,00
1103	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS											
110301	RODAPÉ GRANITO BRANCO ARABESCO ALT. 7CM, ASSENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, INCLUSIVE REJUNTE											
1103010	Rodapé em granito branco arabesco, com altura de 07 cm	etap	1	1	1	0	0	4.640,46	4.640,46	4.640,46	0,00	0,00
110302	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO BRANCO ARABESCO ESP.: 2CM											
1103020	Peitoril e soleira em granito branco arabesco	etap	1	1	1	0	0	5.761,78	5.761,78	5.761,78	0,00	0,00
110304	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ARABESCO, ESPE=2CM											

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
1103040	Divisória em granito branco arabesco, espessura de 02 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme detalhe	etap	1	1	1	0	0	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00
Total do Item: 11											0,00	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
1201	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC											
120101	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro de 40mm a 75mm	etap	1	1	1	0	0	3.183,04	3.183,04	3.183,04	0,00	0,00
1202	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS											
120201	Caixa sifonada	etap	1	1	1	0	0	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00
120202	Ralo em ferro fundido	etap	1	1	0	1	0	356,88	356,88	0,00	356,88	0,00
120203	Ralo em PVC	etap	1	1	1	0	0	277,82	277,82	277,82	0,00	0,00
1203	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS											
120301	Registros e válvulas	etap	1	1	1	0	0	4.575,70	4.575,70	4.575,70	0,00	0,00
1204	PEÇAS DO RESERVATÓRIO SUPERIOR											
120401	Reservatório, torneira de bóis e adaptadores	etap	1	1	1	0	0	1.368,68	1.368,68	1.368,68	0,00	0,00
120402	Registro de gaveta	etap	1	1	1	0	0	412,62	412,62	412,62	0,00	0,00
1205	TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC											
120501	Tubo de PVC rígido soldável marrom	etap	1	1	1	0	0	2.847,06	2.847,06	2.847,06	0,00	0,00
1206	DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO											
120601	Tubo de PVC rígido soldável marrom	eta	1	1	1	0	0	1.359,20	1.359,20	1.359,20	0,00	0,00
Total do Item: 12											356,88	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1301	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											
130101	Quadro de distribuição de energia	etap	1	1	1	0	0	852,98	852,98	852,98	0,00	0,00
1302	CAIXAS DE PASSAGEM											
130201	Caixa de embutir e caoxa estampada	etap	1	1	1	0	0	764,54	764,54	764,54	0,00	0,00
1303	INSTALAÇÕES APARENTES											
130301	Canaleta em alumínio	etap	1	1	1	0	0	1.245,66	1.245,66	1.245,66	0,00	0,00

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
130302	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES	etap	1	1	0	1	0	1.317,73	1.317,73	0,00	1.317,73	0,00
1304	ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC											
130401	Eletroduto de PVC rígido roscável	etap	1	1	1	0	0	3.935,15	3.935,15	3.935,15	0,00	0,00
1305	CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES											
130501	Mini-Disjunto, interruptor diferencial e DPS	etap	1	1	1	0	0	2.027,75	2.027,75	2.027,75	0,00	0,00
1306	FIOS E CABOS											
130601	Fio de cobre termoplástico - 50%	etap	1	1	1	0	0	3.351,71	3.351,71	3.351,71	0,00	0,00
130602	Fio de cobre termoplástico - 50%	etap	1	1	1	0	0	3.351,71	3.351,71	3.351,71	0,00	0,00
1307	SERVIÇOS DIVERSOS											
130701	Fita, conectores, buchas, plugues e prolongadores	etap	1	1	0	1	0	1.629,68	1.629,68	0,00	1.629,68	0,00
Total do Item: 13											2.947,41	
14	OUTRAS INSTALAÇÕES											
1401	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO											
140101	Instalação de pára-raio - 50%	etap	1	1	1	0	0	14.710,60	14.710,60	14.710,60	0,00	0,00
140102	Instalação de pára-raio - 50%	etap	1	1	0	1	0	14.710,60	14.710,60	0,00	14.710,60	0,00
1402	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO											
140201	Instalação de incêndio	etap	1	1	0	1	0	2.048,60	2.048,60	0,00	2.048,60	0,00
1403	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA											
140301	Instalação de Rede Lógica	etap	1	1	0	1	0	12.537,47	12.537,47	0,00	12.537,47	0,00
1404	INSTALAÇÃO DE CFTV											
140401	Instalação de CFTV	etap	1	1	1	0	0	5.589,18	5.589,18	5.589,18	0,00	0,00
1405	INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO											
140501	Instalação de Ar Refrigerado - 50%	etap	1	1	1	0	0	10.670,50	10.670,50	10.670,50	0,00	0,00
140502	Instalação de Ar Refrigerado - 50%	etap	1	1	1	0	0	10.670,50	10.670,50	10.670,50	0,00	0,00
Total do Item: 14											29.296,67	
15	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS											
1501	LOUÇAS											
150101	Louças, bacias e nichos	etap	1	1	1	0	0	8.910,16	8.910,16	8.910,16	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
Boletim de Medição (Todos os Itens)

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025

Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
150102	Nicho em granito branco arabesco (40x30 cm)	etap	1	1	1	0	0	204,95	204,95	204,95	0,00	0,00
1502	BANCADAS											
150201	Bancada em granito branco arabesco	etap	1	1	0	1	0	2.455,09	2.455,09	0,00	2.455,09	0,00
1503	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS											
150301	Torneiras, registros e válvulas	etap	1	1	0	1	0	3.950,05	3.950,05	0,00	3.950,05	0,00
1504	OUTROS APARELHOS											
150401	Caixa de descarga, duchas, chuveiros e cubas	etap	1	1	0	1	0	3.422,21	3.422,21	0,00	3.422,21	0,00
150402	Barra de apoio e dispenser de papel	etap	1	1	0	1	0	1.680,96	1.680,96	0,00	1.680,96	0,00
150403	Tanque de aço inox	etap	1	1	0	1	0	2.634,28	2.634,28	0,00	2.634,28	0,00
Total do Item: 15											14.142,59	
16	APARELHOS ELÉTRICOS											
1601	LUMINÁRIAS											
160101	Luminárias	etap	1	1	1	0	0	5.125,68	5.125,68	5.125,68	0,00	0,00
1602	INTERRUPTORES E TOMADAS											
160201	Interruptores e tomadas	etap	1	1	1	0	0	3.391,07	3.391,07	3.391,07	0,00	0,00
Total do Item: 16											0,00	
17	PINTURA											
1701	SOBRE PAREDES E FORROS											
170101	Pintura sobre pareder e forros - interior da edificação (40%)	etap	1	1	0	1	0	5.681,68	5.681,68	0,00	5.681,68	0,00
170102	Pintura sobre pareder e forros - fachada (60%)	etap	1	1	0	1	0	8.522,51	8.522,51	0,00	8.522,51	0,00
1702	SOBRE MADEIRA											
170201	Pintura com verniz	etap	1	1	0	1	0	1.780,31	1.780,31	0,00	1.780,31	0,00
Total do Item: 17											15.984,50	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS											
1801	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA											
180101	Limpeza geral da obra (edificação)	etap	1	1	0	1	0	1.360,76	1.360,76	0,00	1.360,76	0,00
1802	DIVERSOS EXTERNOS											
180201	Brise metálico	etap	1	1	1	0	0	7.681,26	7.681,26	7.681,26	0,00	0,00



Contrato : 0015/2024-PMES Medição : 15 - Última Período : 01/08/2025 - 27/08/2025 Data : 06/12/2025
Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.
Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO Data Base (lo) : 02/2023

Item	Descrição	Und	Quantidade					Valor Unitário	Valor			
			Contratada	Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo		Total Medido	Até Med. Anterior	Desta Medição	Saldo
180202	Letreiro de aço inox 304 escovado N16	etap	1	1	1	0	0	14.307,56	14.307,56	14.307,56	0,00	0,00
180203	Brasão da POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES em chapa de aço inox 304 escovado N11	etap	1	1	1	0	0	2.313,31	2.313,31	2.313,31	0,00	0,00
180204	Letreiro tipo Caixa de chapa de ferro galvanizado N22	etap	1	1	1	0	0	2.897,75	2.897,75	2.897,75	0,00	0,00
Total do Item: 18											1.360,76	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS											
1901	DIVERSOS INTERNOS											
190101	Banco em concreto	etap	1	1	1	0	0	2.833,83	2.833,83	2.833,83	0,00	0,00
190102	Alçapão em fibra de vidro	etap	1	1	1	0	0	1.280,50	1.280,50	1.280,50	0,00	0,00
Total do Item: 19											0,00	
Total Med. desta Plan. até a Medição anterior: 455.674,72			Total Med. desta Plan.: 626.582,20					Total Med. desta Plan. nesta Medição: 170.907,48				
Total Med. do Contrato até a Medição anterior: 917.280,43			Total Med. do Contrato: 1.201.984,79					Total Med. do Contrato nesta Medição: 284.704,36				

Observações:

- ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO - PROCESSO E-DOCS: 2025-TSCN5 - MEDIÇÃO 15 (01/08/2025 - 27/08/2025) - CONTRATO 015/2024 PMES - CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.
- REALIZADO DESCONTO FINANCEIRO DE R\$ 0,04 (QUATRO CENTAVOS) NA MEDIÇÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA ARREDONDAMENTO TÉCNICO, CONSIDERANDO QUE HOUVE PAGAMENTO DE 0,5 DE UMA ETAPA COM VALOR ÍMPAR, TAL DESCONTO NÃO CAUSA IMPACTO NO VALOR CONTRATUAL.
*DESCONTO DE CENTAVOS REFERENTE A ARREDONDAMENTOS DE CENTAVOS PAGOS EM MEDIÇÕES ANTERIORES, QUE EXCEDERIAM O SALDO DE VALOR DO ITEM.

RAIMUNDO BORGES LEAL NETO
FISCAL DO CONTRATO

GUSTAVO BRAGANCA RANGEL
COORD. EXEC. DE OBRAS E QUALIDADE DE



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/02/2026 13:24:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAIMUNDO BORGES LEAL NETO (TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL - CEO-E I - DER - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KQ14DD>