

OBRAS EM ANDAMENTO**Contratação de empresa para execução da obra de ampliação e reforma do Stand de Tiros da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo**

Processo Edocs	2020-HC29D																																																															
Data de início	30/08/2022. A obra permaneceu paralisada até o dia 11/05/2026, quando foi publicada a ordem de reinício da obra.																																																															
Etapas (execução ano de 2026)	<table border="1"><thead><tr><th>ITEM SEQUENCIAL</th><th>ITEM DA PLANILHA</th><th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º</td><td>1</td><td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td></tr><tr><td>2º</td><td>2</td><td>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</td></tr><tr><td>3º</td><td>3</td><td>MOVIMENTO DE TERRA</td></tr><tr><td>4º</td><td>4</td><td>ESTRUTURAS</td></tr><tr><td>5º</td><td>5</td><td>PAREDES E PAINÉIS</td></tr><tr><td>6º</td><td>16</td><td>OUTRAS INSTALAÇÕES</td></tr><tr><td>7º</td><td>14</td><td>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</td></tr><tr><td>8º</td><td>15</td><td>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</td></tr><tr><td>9º</td><td>20</td><td>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS</td></tr><tr><td>10º</td><td>9</td><td>COBERTURA</td></tr><tr><td>11º</td><td>13</td><td>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</td></tr><tr><td>12º</td><td>10</td><td>IMPERMEABILIZAÇÃO</td></tr><tr><td>13º</td><td>12</td><td>REVESTIMENTO DE PAREDES</td></tr><tr><td>14º</td><td>6</td><td>ESQUADRIAS DE MADEIRA</td></tr><tr><td>15º</td><td>7</td><td>ESQUADRIAS METÁLICAS</td></tr><tr><td>16º</td><td>8</td><td>VIDROS E ESPELHOS</td></tr><tr><td>17º</td><td>18</td><td>APARELHOS ELÉTRICOS</td></tr><tr><td>18º</td><td>19</td><td>PINTURA</td></tr><tr><td>19º</td><td>17</td><td>APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS</td></tr><tr><td>20º</td><td>31</td><td>SERVIÇOS GERAIS</td></tr></tbody></table>	ITEM SEQUENCIAL	ITEM DA PLANILHA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2º	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3º	3	MOVIMENTO DE TERRA	4º	4	ESTRUTURAS	5º	5	PAREDES E PAINÉIS	6º	16	OUTRAS INSTALAÇÕES	7º	14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	8º	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9º	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	10º	9	COBERTURA	11º	13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	12º	10	IMPERMEABILIZAÇÃO	13º	12	REVESTIMENTO DE PAREDES	14º	6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	15º	7	ESQUADRIAS METÁLICAS	16º	8	VIDROS E ESPELHOS	17º	18	APARELHOS ELÉTRICOS	18º	19	PINTURA	19º	17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	20º	31	SERVIÇOS GERAIS
ITEM SEQUENCIAL	ITEM DA PLANILHA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																																																														
1º	1	SERVIÇOS PRELIMINARES																																																														
2º	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS																																																														
3º	3	MOVIMENTO DE TERRA																																																														
4º	4	ESTRUTURAS																																																														
5º	5	PAREDES E PAINÉIS																																																														
6º	16	OUTRAS INSTALAÇÕES																																																														
7º	14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS																																																														
8º	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																																																														
9º	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS																																																														
10º	9	COBERTURA																																																														
11º	13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS																																																														
12º	10	IMPERMEABILIZAÇÃO																																																														
13º	12	REVESTIMENTO DE PAREDES																																																														
14º	6	ESQUADRIAS DE MADEIRA																																																														
15º	7	ESQUADRIAS METÁLICAS																																																														
16º	8	VIDROS E ESPELHOS																																																														
17º	18	APARELHOS ELÉTRICOS																																																														
18º	19	PINTURA																																																														
19º	17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS																																																														
20º	31	SERVIÇOS GERAIS																																																														
Percentual concluído	54%																																																															
Status	Em execução																																																															
Previsão de conclusão	10/02/2027																																																															
Quantitativos, preços unitários e totais contratados	Ver planilha																																																															
Quantitativos executados	Ver cronograma físico-financeiro																																																															