



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG/2
DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E OBRAS – DEAO
“Policial Militar, herói protetor da sociedade capixaba”



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa BASTOS EDIFICAÇÕES LTDA - com sede na Rua Padre Leandro Del Homo, Nº 381, Comércio 02, Pavimento 01, São Francisco, 29.145-405, Cariacica/ES, Tel.: (27) 3396-8813, (27) 99500-3325, E-mail: contato@bastosedificacoes.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 15.451.820/0001-77, executou a obra do Contrato n.º 2024-000005-45103-01 (Processo EDOCS 2023-GF1G9), tendo como objeto a RECONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CALÇADA CIDADÃ DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, dentro do prazo e nas condições estabelecidas contratadas, não havendo até o momento:

- a) Registro de quaisquer fatores que desabone o contratado;
- b) Registro de inadimplência, total ou parcial;
- c) Registro de aplicação de multa (s) e/ou penalidade (s) imputável (is) ao contrato.

Descrição dos Serviços Realizados

PLANILHA DO CONTRATO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO



Orçamento: 1359601 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES
JUNHO/2023 (LS=157,27; BDI=0%)

Leis Sociais: 157,27 %

Orgão Cliente: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BDI: 36,59%

Planilha: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2023 (LS=157,27; BDI=0%)

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_ES_202307_Desonerado

Local: QUARTEL DO COMANDO GERAL DO ES - Reconstrução e Adequação da Calçada Cidadã

Item	Especificação do Serviço	Und.	Quant.	Preço	Preço Total	Curva ABC
				Unitário		
1	SERVIÇOS GERAIS					
01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
01.01.2001	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS					
01.01.01.01	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	1	R\$ 1.713,50	R\$ 1.713,50	1,45%
01.01.01.02	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação.	ms	3	R\$ 677,33	R\$ 2.031,99	1,72%
01.01.01.03	Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo 1,20x50m (L x C).	m	268	R\$ 2,13	R\$ 570,84	0,48%
01.01.01.04	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8	R\$	R\$	1,82%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG/2
 DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E OBRAS – DEAO
 “Policial Militar, herói protetor da sociedade capixaba”



				269,08	2.152,64	
01.01.01.05	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	91,24	R\$ 57,54	R\$ 5.249,95	4,44%
SUBTOTAL 1:					R\$ 11.718,92	0,072559
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
02.01	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					
02.01.2001	Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm	und	1	R\$ 40,51	R\$ 40,51	0,03%
02.01.2002	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m²	608,25	R\$ 19,92	R\$ 12.116,34	10,25%
02.01.2003	Demolição de piso revestido com cerâmica	m²	49,6	R\$ 10,73	R\$ 532,21	0,45%
02.01.2004	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m²	1,5	R\$ 216,06	R\$ 324,09	0,27%
02.01.2005	Retirada de meio-fio de concreto	m	268,25	R\$ 7,66	R\$ 2.054,80	1,74%
02.02	LIMPEZA DO TERRENO					
02.02.2001	Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m²	608,25	R\$ 1,05	R\$ 638,66	0,54%
SUBTOTAL 2:					R\$ 15.706,61	
3	CALÇADA					
03.01	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	23,38	R\$ 43,89	R\$ 1.026,15	0,87%
03.02	Escavação mecânica em material de 1a. Categoria	m³	49,6	R\$ 12,26	R\$ 608,10	0,51%
03.03	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m³	24,33	R\$ 135,34	R\$ 3.292,82	2,78%
03.04	Aplicação de Lona Plástica para execução de Pavimento de Concreto. AF_04/2022	m	608,25	R\$ 1,63	R\$ 991,45	0,84%
03.05	Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente.	m³	18,25	R\$ 196,73	R\$ 3.590,32	3,04%
03.06	Tela aço soldada nervurada, CA-60, Q-92,(1,48KG/M2), Diâmetro do fio = 4,2 MM, Largura = 2,45m X 60 M de comprimento, espaçamento da Malha = 15X15 CM	m²	608,25	R\$ 15,38	R\$ 9.354,89	7,91%
03.07	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) cimento e areia no traço 1:3	m³	42,58	R\$ 656,25	R\$ 27.943,13	23,63%
03.08	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	268	R\$ 48,54	R\$ 13.008,72	11,00%
03.09	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	608,25	R\$ 20,20	R\$ 12.286,65	10,39%
03.10	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	110,8	R\$ 63,96	R\$ 7.086,77	5,99%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG/2
DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E OBRAS – DEAO
“Policial Militar, herói protetor da sociedade capixaba”



03.11	Caiação de meio-fio, a três demãos	m²	66,8	R\$ 9,55	R\$ 637,94	0,54%
03.12	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m²	608,25	R\$ 17,13	R\$ 10.419,32	8,81%
SUBTOTAL 3:					R\$ 90.246,26	
4	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
04.01	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	608,25	R\$ 0,94	R\$ 571,76	0,48%
SUBTOTAL 4:					R\$ 571,76	
1) Referência: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2023(LS=157,27; BDI=0%) 2) Referência:SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_ES_202307_Desonerado. 3) As quantidades constantes na coluna "QUANT TOTAL" são meramente orientativas, devendo as empresas participantes desta Tomada de Preços confirmar, na ocasião da visita técnica, as itemizações dos serviços, unidades e quantidades constantes na planilha. 4) Nos serviços que compõem o Memorial Descritivo desta Tomada de Preços deverão estar contemplados todos os materiais e mão de obra necessários para execução dos mesmos.				TOTAL	R\$ 118.243,55	
				VALOR TOTAL + BDI 36,59%	R\$ 161.508,86	

Vitória-ES, 03 de Outubro de 2024.

RAFAEL BONICEN DA SILVA – CAP QOCPM
Divisão de Engenharia, Arquitetura e Obras da PMES
Gestor do Contrato n.º 2024-000005-45103-01